

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0117330	7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2054100000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів соціальної сфери та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нагляд за будівельними роботами (технічний нагляд за об'єктом): "Реконструкція електричних мереж, в частині монтажу гібридної сонячної електростанції на даху нежитлової будівлі очисних споруд, за адресою: вул. Зарічна в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області"	0,00	28818,00	28818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28818,00	-28818,00
2	Нагляд за будівельними роботами (технічний нагляд за об'єктом): "Реконструкція електричних мереж, в частині монтажу гібридної сонячної електростанції на свердловині №12, за адресою: вул. Горянська в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області"	0,00	29682,00	29682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29682,00	-29682,00
15	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого опівнення (МАСЦО) на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області	0,00	100450,00	100450,00	0,00	96356,00	96356,00	0,00	-4094,00	-4094,00
18	Реконструкція вуличного освітлення за адресою: пров. Підварчанський, селище Краснокутськ, Богодухівський район, Харківська область	0,00	243550,00	243550,00	0,00	237076,97	237076,97	0,00	-6473,03	-6473,03
19	Прибання громадської нежитлової будівлі - підвал, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 28 в селі Олексівка, Богодухівський район Харківської області	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	1902500,00	1902500,00	0,00	1833432,97	1833432,97	0,00	-69067,03	-69067,03

гривень

9	Кількість проєктів ПКД	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
10	Кількість об'єктів, що планується придбати	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
Ефективності			
11	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів не проводилися
12	Середні витрати на одну ПКД	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів не проводилися
13	Середні витрати на 1 систему оповіщення	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів
14	Середні витрати на 1 ПКД	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів
15	Середні витрати на придбання 1 об'єкта	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
Якості			
16	Рівень готовності документації	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів не проводилися
17	Рівень готовності ПКД	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів не проводилися
18	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
19	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
20	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості за напрямками реконструкції електричних мереж в частині монтажу гібридних сонячних електростанцій пояснюються тим, що через відсутність коштів видатки не проводилися.

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності з будівництва МАСЦО та реконструкції мережі зовнішнього освітлення по провулку Підварчанський в селищі Краснокутськ виникли за рахунок економії бюджетних коштів у сумі 10567,03 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади, кошти освоєно на 96,37%. Програма має середній рівень ефективності, є актуальною і корисною для подальшої реалізації. Цілі та мета програми досягнуті, про що свідчать результативні показники.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих Хрестів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)